

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2

на экспертно-аналитическое мероприятие по использованию средств софинансирования, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» при выполнении работ по отсыпке щебнем съезда с дороги в с.Бороздино до д.Чусовка

г. Новомосковск

13.03.2024

Основание для проведения контрольного мероприятия: обращение Игнатова Н.В. № ОГ-2761 от 22.02.2024, распоряжение № 13-Р от 06.03.2024.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования город Новомосковск и иных источников финансирования, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» при выполнении работ по отсыпке щебнем съезда с дороги в с. Бороздино до д. Чусовка (далее по тексту – Проект).

Проверяемый период: 2018 год.

Проверка проведена выборочно председателем контрольно-счетной палаты муниципального образования город Новомосковск Платоновой Н.Ю.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Положение о проекте «Народный бюджет» в Тульской области (далее по тексту - Положение) утверждено постановлением правительства Тульской области от 01.10.2013 № 521 .

В соответствии Положению проект «Народный бюджет» в Тульской области направлен на определение и реализацию социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Тульской области с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.

Выполнение мероприятий проекта «Народный бюджет» осуществляется на условиях софинансирования бюджета Тульской области, местных бюджетов и средств населения муниципального образования Тульской области, юридических и физических лиц.

Финансирование мероприятий проекта «Народный бюджет» из средств бюджета Тульской области осуществляется в форме субсидий.

Постановлением правительства Тульской области от 24 сентября 2015 года № 433 утверждены Правила предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области в целях софинансирования расходных обязательств в рамках реализации проекта «Народный бюджет».

Критерием для предоставления субсидий муниципальным образованиям Тульской области является наличие программы, прошедшей конкурсный отбор.

Для участия в конкурсном отборе 05.08.2017 проведено собрание жителей. Протоколом собрания утвержден перечень и объем работ Проекта, принято решение о размере доли софинансирования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателе; утвержден состав инициативной группы для контроля за выполненными работами, в количестве двух человек; избран казначей для сбора денежных средств.

Собранием принято решение о размере доли софинансирования населения в объеме 32222 рубля (7 процентов от общей стоимости Проекта).

Для участия в конкурсном отборе Проекта организатору конкурсного отбора 28.08.2018 администрацией муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту – Администрацией) направлена заявка с приложением документов.

Согласно свидетельству о государственной регистрации серии 71-АД № 001136 право собственности на автодорогу протяженностью 1070 метра в селе Бороздино зарегистрировано 13.12.2013 за муниципальным образованием город Новомосковск.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости автодорога имеет кадастровый номер 71:15:030302:152, год завершения строительства 1923 год.

Согласно конкурсной заявке ориентировочный бюджет Проекта определен в размере 460 314 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Тульской области 253 171 рублей (55,0 процентов);
- за счет средств бюджета муниципального образования 138 095 рубля (30,0 процентов);
- за счет населения и спонсоров 69 048 рубля (15,0 процентов).

Для определения подрядчика на выполнение работ по отсыпке дорог щебнем по 4 объектам Новомосковского района объявлен совместный аукцион в электронной форме (извещение № 0366200035618002282) с начальной максимальной ценой 6 000 289,37 рублей, в том числе по Проекту 484 640,25 рублей.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 23.05.2018 09:15 (МСК). Размещение закупки осуществляло ГКУ ТО «Центр организации закупок».

Стоимость выполняемых работ по отсыпке дорог щебнем в Новомосковском районе определена МУ «УКС город Новомосковск» на основании представленных дефектных актов.

Достоверность сметной стоимости проверена государственным учреждением Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве".

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

Контракт № 0366200035618002282 (далее по тексту – Контракт) на выполнение работ по отсыпке дорог щебнем в рамках реализации проекта «Народный бюджет» заключен Администрацией с ООО "Главмонтажстрой", 27.06.2018 в сумме 6 000 289,37 рубля, в том числе для Проекта в сумме 484 640,25 рубля.

Согласно п.4.1 Контракта окончание выполнения работ определено 01.09.2018.

В соответствие п.5.3. Контракта на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) №4, акта о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) №4 работы в сумме 484 640,25 рубля приняты Администрацией 10.09.2018.

Согласно акту (ф. № КС-2) ООО "Главмонтажстрой" выполнено:

- разработка грунта экскаваторами в объеме 199,6 куб.м.;
- устройство прослойки из нетканного синтетического материала в земляном полотне на площади 130 кв.м.;
- устройство покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм на площади 130 кв.м.

Соответствие работ выполненным объемам и требованиям проектно-сметной документации подтверждены: начальником МУ «УКС город Новомосковск, председателем комитета дорожно-транспортного хозяйства и связи Администрации, начальником Спасского управления Администрации и представителями инициативной группы жителей: Лапиной О.Н.(д.Чусовка д.16) и Степановой О.В. (д. Чусовка д.18).

В соответствии требованиям п.7.2 Контракта гарантийный срок на выполненные работы по объектам составляет 3 года. Указанный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), т.е. с 10.09.2018 по 10.09.2021.

Во время гарантийного срока претензий к объему и качеству выполненных работ по отсыпке щебнем съезда с дороги в с.Бороздино до д.Чусовка от населения в Администрации не зарегистрировано.

По состоянию на 11.03.2024 проверить фактическое состояние дороги не представляется возможным.

Представителями от инициативной группы жителей заключены договоры пожертвования с Администрацией в общей сумме 72 698 ,00 рубля, в том числе:

-договор № 281-дн от 31.05.2018 в сумме 64 319,00 рублей;

-договор № 291-дн от 01.06.2018 в сумме 8 379,00 рублей.

Пунктом 3.3 Контракта предусмотрено производить оплату в течение 30 календарных дней с даты подписания акта (форма КС-2), т.е. с 10.09.2018 по 10.10.2018.

Оплата выполненных работ по Проекту произведена Администрацией:

- в сумме 266 552,13 рубля платежным поручением от 20.11.2018 № 5492 за счет субсидии из бюджета Тульской области (55,0 %);

- в сумме 218 088,12 рубля платежным поручением от 17.09.2018 № 4379 средства бюджета муниципального образования и жителей (45,0 %).

Оплата выполненных работ за счет средств бюджета Тульской области в сумме 266 552,13 рубля осуществлена с нарушением срока (42 календарных дня), предусмотренного п. 3.3 Контракта. Штрафные санкции подрядчиком не применялись.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Новомосковск

Н.Ю. Платонова