

Информация о проверке законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования при реализации мероприятий проектов народных инициатив при выполнении работ по ремонту тротуаров по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, по ул. Кирова от ул. Свердлова до ул. Калинина

В период с 23.04.2025 по 15.05.2025 контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования город Новомосковск и иных источников финансирования, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» при выполнении работ по ремонту тротуаров по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, по ул. Кирова от ул. Свердлова до ул. Калинина.

Проверкой установлено:

1. Оформление результатов экспертизы при приемке выполненных работ осуществлено в нарушение требований п 4.5 Контракта.

2. Нарушение требований п. 6.7 в части не предоставления ООО «Ландшафтные решения» обеспечение гарантийных обязательств в сумме 1 895 200,46 руб., эквивалентной 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

3. В нарушение п.7.5.2.2 Контракта в части не направления муниципальным заказчиком требования об уплате штрафа в размере 5 000 рублей за факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.7 Контракта.

4. В нарушение требований постановления правительства Тульской области от 20.02.2021 № 63 договор пожертвования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (благотворителей) заключен после даты, определенной п.13 ст.3 Положения.

5. Оплата выполненных работ в сумме 2 770 778,85 рублей осуществлена с нарушением срока, установленного п.2,3 Контракта (3 рабочих дня)